

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA - MT PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE RURAL MATO GROSSO VELHO PAVIMENTAÇÃO EM TST COM COM CAPA SELANTE E BANHO DILUÍDO PREFEITO: ROGÉRIO DE OLIVEIRA MEIRA				VALOR TOTAL SEM BDI: R\$ 2.076.934,14 VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2.626.673,23		 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA			
DADOS DA OBRA				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
ITEM	DESCRIÇÃO/ETAPA	PESO(%)	VALOR POR ETAPA/SERVIÇO	CONCEDENTE	%	CONCEDENTE	%	CONCEDENTE	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,41	36.973,91	20.335,65	55%	0,00	0%	0,00	0%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,89	312.323,38	53.094,97	17%	109.313,18	35%	90.573,78	29%
3.0	TERRAPLENAGEM	13,00	341.528,00	153.687,60	45%	187.840,40	55%	0,00	0%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	49,97	1.312.527,19	262.505,44	20%	590.637,24	45%	459.384,52	35%
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	2,47	64.870,94	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
6.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	9,85	258.825,50	0,00	0%	51.765,10	20%	155.295,30	60%
7.0	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - REGIME DIFERENCIADO DO BDI	11,41	299.624,31	59924,86	20%	134.830,94	45%	104.868,51	35%
	TOTAL SIMPLES	100%	R\$ 2.626.673,23	R\$ 549.548,53	20,92%	R\$ 1.074.386,86	40,90%	R\$ 810.122,11	30,84%
	TOTAL ACUMULADO	100%	R\$ 2.626.673,23	R\$ 549.548,53	20,92%	R\$ 1.623.935,38	61,82%	R\$ 2.434.057,49	92,67%
	SALDO FINAL	100%	R\$ 2.626.673,23	R\$ 2.077.124,70	79,08%	R\$ 1.002.737,85	38,18%	R\$ 192.615,74	7,33%

